



LATACI RESEARCH INSTITUTE | GERASOL - ENERGIA SOLAR

## PRESTAÇÃO DE CONTAS – Projeto LRI: P202301

Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro

Coordenação Técnica: Rafael Caldeira Camilo Xavier

Coordenação Institucional: Poueri do Carmo Mário



Belo Horizonte, 13 de abril de 2024.

## **Introdução**

O projeto objeto desta prestação de contas se deu em demanda apresentada pela Promotoria de Conceição do Mato Dentro, pelo Exmo. Promotor de Justiça, Dr. Caio Dezontini Bernardes, em 2023.

Sua realização foi graças à parceria entre o LATACI® Research Institute, Instituição de Ciência e Tecnologia, Associação sem fins lucrativos, e a Gerasol - Energia Solar, por meio de convênio de cooperação entre ambas.

Trata-se de demanda condizente com as capacidades da parceria LATACI-Gerasol, e convergentes com o atendimento das necessidades sociais impostas pelo contexto, à comunidade atingida, denominada por Gondó, em Conceição do Mato Dentro.

Por meio de TAC (Termo de Ajuste de Conduta) n. 0175.21.000123-6, estabelecido pela Promotoria e a empresa, os recursos foram repassados à parceria LATACI-Gerasol, que assumiram a responsabilidade técnica de execução do objeto do projeto e de sua gestão.

Ao final do projeto e alcançando seus objetivos e resultados, como a seguir se expõe, temos a sensação de mais do que do dever cumprido, mas de termos sido instrumento para a melhoria e qualidade de vidas de 30 famílias e de compensação e reparação sociais.

## **Demanda atendida**

Instalação de 30 (trinta) aquecedores solares de baixo custo (ASBC) na comunidade de Gondó, Conceição de Mato Dentro, atingida pelo empreendimento de mineração da empresa Anglo-American. Tratava-se de demanda condizente com as capacidades da parceria LATACI-Gerasol, e convergentes com o atendimento das necessidades sociais impostas pelo contexto, à comunidade atingida.

## **Objetivos alcançados**

### **OBJETIVO GERAL**

Foram instalados 30 (trinta) Aquecedores Solares Residenciais, a partir de capacitação e envolvimento comunitário, em casas da comunidade do Gondó, em Conceição do Mato Dentro.

### **OBJETIVOS MEIO**

- Foram difundidos conhecimento e o uso de Produtos Sociais (PS) como alternativa pedagógica para a melhoria social, ambiental e econômica, visando a promoção do desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda e a racionalização do consumo energético e de água em escala familiar e nacional;
- Houve contribuição na redução dos gastos com a conta de energia elétrica das famílias;
- Fez-se do conhecimento de PS uma possibilidade de geração de renda, por meio da mobilização daqueles que se colocaram como facilitadores e instaladores de apoio nas casas de seus vizinhos da comunidade;
- Aprendizado prática estimulando o prazer pela pesquisa, enfocando a importância do conhecimento e do estudo, e a sua utilização para a realização das instalações - um saber-fazer em relação ao trabalho com o PS;
- Promovido o conhecimento teórico e prático sobre as potencialidades e usos da energia solar, a partir da manufatura do PS;

- Apoio na redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa com o uso da energia térmica do Aquecedor Solar de Baixo Custo (ASBC), limpa e que não gera poluentes.

## Resultados do projeto

**META** - Instalação de Aquecedor Solar de Baixo Custo (ASBC), ou equivalente em casos especiais, em 30 (trinta) casas residenciais de moradores e residentes na região denominada por Gondó, em Conceição do Mato Dentro, em um período aproximado de 90 dias, considerando condições mínimas para capacitação, instalações e adesão da população, além de condições climáticas adequadas para o trabalho.

**ALCANÇADO** – Foram instalados 30 aquecedores em residências familiares da referida comunidade no intervalo de 26/10/2023, início do projeto, a 05/04/2024. O prazo estimado inicialmente foi afetado diante a falta de condições de algumas famílias beneficiadas de realizarem sozinhas as instalações, além do período de chuvas ocorrido. Diante esse fato, houve a necessidade de uma mobilização social de pessoas que foram capacitadas anteriormente para apoiarem e podermos alcançar a completa instalação de todos os kits para todas as famílias. Além disso, houve apenas dois (02) remanejamentos de kits entre famílias, que desistiram, após o recebimento, de sua instalação.

**EFETIVIDADE (RELATO DOS BENEFICIÁRIOS)** – Por meio de entrevistas não formais e não estruturadas com as pessoas beneficiadas pelo projeto, todos relatam satisfação com os aquecedores e uma melhoria na qualidade de seus banhos com a água quente que obtiveram. Estimamos em cerca de 100 pessoas beneficiadas diretamente pelo projeto.

## INDICADORES

a) Quantidade de instalações realizada em parceria com a comunidade por período;

AGENDAS EM CAMPO	26 a 27/10/2023	27 a 29/11/2023	18 a 20/12/2023	10 a 12/01/2024	29 a 31/01/2024	01/02 a 05/04/2024	TOTAL
Qde aquecedores entregues	3	6	7	7	7		30
Qde de aquecedores instalados	2	2	2	2	2	20	30

b) Quantidade de participantes na capacitação por meio de oficina(s) em relação ao total de casas residenciais a receberem o ASBC (30 residências).

AGENDAS EM CAMPO	26 a 27/10/2023	29 a 31/01/2024
Qde participantes	27 (90%)	20 (67%)

## Envolvimento da Comunidade

O envolvimento da comunidade de Gondó foi considerado satisfatório, em termos de quantidade de pessoas envolvidas com o projeto. Em relação ao seu desenvolvimento e apropriação de conhecimentos e técnicas, considera-se muito bom o nível alcançado, visto que ao longo do período das instalações e especialmente no período após as visitas técnicas e de capacitações (01/02 até 05/04/2024), com nossa ação de mobilização social, foi possível a atuação de pessoas da comunidade diretamente no processo de apoio nas

instalações, levando a cabo a conclusão do projeto.

Além da atuação da comunidade, destacamos o papel de apoio e facilitação realizado pela equipe da ATI Cáritas, até o encerramento de suas atividades, que passou a ser atendida pela ATI NACAB.

## Atividades realizadas

As atividades realizadas foram, de maneira objetiva:

- Entregas de 30 kits em todas as residências de moradores, selecionados anteriormente pela ATI Cáritas;
- Capacitações dos moradores no processo de montagem final e instalação dos aquecedores nas residências;
- Acompanhamentos das instalações e avaliação de resultados do uso dos aquecedores por meio de entrevistas;
- Palestra sobre Empreendedorismo Ambiental;
- Controle e gestão de recursos;
- Acompanhamento e visita institucional.

Foram realizadas ao longo de 6 etapas, distribuídas no período entre 26/10/2023 e 05/04/2024.

As visitas em campo objetivaram capacitar pessoas, entregar kits e avaliar a instalação dos aquecedores pelos moradores, além de dar suporte e orientação técnicos na sua consecução. Houve visita de acompanhamento institucional para verificação da finalização do projeto e seu andamento em geral.

Em anexo, seguem os relatórios de campo e as atividades desenvolvidas durante as visitas.

## Orçamento realizado

O orçamento previsto, considerando a necessidade e melhor condição técnica para a demanda apresentada, foi de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**, composto da seguinte maneira.

INVESTIMENTO GLOBAL		
RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA e PARCERIA	R\$	34.500,00
RECURSOS MATERIAIS	R\$	55.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>90.000,00</b>

O LATACI recebeu um depósito o valor de **R\$ 90.529,68**, em 02/11/2023. O início do projeto se deu mesmo antes do recebimento de recursos, tendo em vista a oportunidade de agenda criada pela Cáritas.

O valor a maior de R\$ 529,68 ficou em separado conforme determinação da promotoria e assim permanece. Na data deste relato, 13/04/2024, seu saldo líquido de impostos aplicado é de **R\$ 549,63**.

Os gastos com o projeto foram com material, equipe e atuação, e suporte para fins de atuação, bem como aqueles definidos como apoio à parceria.

O gasto com recursos materiais foi de **R\$ 55.500,00** conforme previsto. Foi possível esse valor devido à compra de todo o material necessário para a construção dos kits de maneira única, o que viabilizou seu custo. A Gerasol, parceira do LATACI, emitiu nota fiscal referente a esse custo de montagem dos kits de aquecedores solares (materiais e serviços).

O gasto com recursos humanos, logística e parceria somou **R\$ 29.585,60**, referente a pagamentos de diárias, hospedagens, transporte, combustível, alimentação, mobilização social, e custo institucional da parceria.

Todos os gastos realizados estão suportados por documentação fiscal/contábil guardadas pelo LATACI, conforme prescreve a legislação. Em anexo a este, segue a cópia de toda essa documentação para os devidos fins de comprovação.

Diante as necessidades do projeto e sua evolução, houve um gasto superior na rubrica de transporte/frete, a qual restou negativa em R\$ 977,52. As demais rubricas foram suficientes e ficaram com saldos finais remanescentes positivos, em sua maioria.

CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO - Orçamento realizado	25 e 26/10/2023	27, 28 e 29/11	20, 21 e 22/12	23,24 e 15/01/2024	29,30 e 31/01/2024	30 e 31/01/2024	fev-abr/2024	REALIZADO	ORÇADO	SALDO
	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5 - Gerasol	Etapa 5 - Coord.Inst.	Etapa 5 - Mobilização Comunidade			
REMUNERAÇÃO / DIÁRIA	R\$ 1.980,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00			R\$ 13.500,00	R\$ 15.840,00	R\$ 2.340,00
HOSPEDAGEM	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 180,00		R\$ 2.080,00	R\$ 3.040,00	R\$ 960,00
TRANSPORTE / FRETE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 227,52		R\$ 3.977,52	R\$ 3.000,00	-R\$ 977,52
ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 83,93		R\$ 1.343,93	R\$ 1.440,00	R\$ 96,07
MOBILIZAÇÃO SOCIAL							R\$ 2.684,15	R\$ 2.684,15	R\$ 5.180,00	R\$ 2.495,85
CUSTO PARCERIA LATACI							R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.290,00</b>	<b>R\$ 4.190,00</b>	<b>R\$ 4.190,00</b>	<b>R\$ 4.370,00</b>	<b>R\$ 4.370,00</b>	<b>R\$ 491,45</b>	<b>R\$ 8.684,15</b>	<b>R\$ 29.585,60</b>	<b>R\$ 34.500,00</b>	<b>R\$ 4.914,40</b>

Assim, houve uma economia orçamentária total de **R\$ 4.914,40**, valor que permanece aplicado na conta do projeto, no LATACI, e que na data deste relato, 13/04/2024, era de **R\$ 5.770,60**, líquido de impostos.

ORÇAMENTO PROJETO	REALIZADO	SALDO
RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA e PARCERIA	R\$ 29.585,60	R\$ 4.914,40
RECURSOS MATERIAIS	R\$ 55.500,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.085,60</b>	<b>R\$ 4.914,40</b>

Obs: rendimentos financeiros acumulados de R\$ 856,20, líquidos de impostos até 13/04/2024, totalizando um saldo disponível em aplicação de R\$ 5.770,60.

## Equipe

Coordenador Institucional LATACI: Poueri do Carmo Mário

Coordenador técnico: Rafael Caldeira Camilo Xavier

Equipe mobilizada de moradores de Gondó: Adelino Alves de Medeiros e Paulo Leandro da Silva

## **Anexos**

- **Relatórios de campo e registros fotográficos**
- **Lista de acompanhamento de entregas e conferência de instalações**
- **Documentação de gastos realizados**



## **Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

### **Relatório de Atividades**

#### **Capacitação em Instalação de Aquecedor Solar ASBC e entrega dos primeiros kits**

**Data das atividades:** 26 e 27 de outubro de 2023

**Local das atividades :** 1.Sede da Cáritas [Salão Paroquial] - Conceição do Mato Dentro  
2.Comunidade de Gondó - Conceição do Mato Dentro

**Parceiros:** LATACI (Laboratório de Tecnologias Aplicadas a Complexos Informacionais), Gerasol e Cáritas

#### **Resumo das atividades:**

A capacitação em instalação de aquecedores solares ASBC, realizada em parceria com o LATACI, Gerasol e com o generoso apoio da Cáritas, ocorreu com sucesso no dia 26 de outubro de 2023. O evento foi realizado na sede da Cáritas e teve como objetivo fornecer conhecimento teórico e prático para os moradores de Gondó, em Conceição do Mato Dentro, para que pudessem instalar seus próprios sistemas ASBC 200L de baixo custo. No dia seguinte, 27/10/2023, foram distribuídos os primeiros 03 kits do sistema ASBC 200L, padrão familiar, do total de 30 unidades até a conclusão do projeto.

#### **Atividades Realizadas:**

- **Durante a capacitação, em 26/10/2023**, as seguintes atividades foram realizadas:
  1. Apresentação teórica sobre o funcionamento e benefícios dos aquecedores solares ASBC para turma com total de 27 moradores da comunidade de Gondó.
  2. Demonstração prática da instalação de sistemas ASBC 200L.
  3. Sorteio de 03 sistemas ASBC para distribuição de materiais e do equipamento para instalação nas primeiras residências dos moradores de Gondó.
  4. Coleta das assinaturas para lista de presença com autorização para uso de imagem dos participantes.
  
- **Durante as visitas técnicas, em 27/10/2023**, as seguintes atividades foram realizadas:
  1. Pela manhã reunião do representante da Gerasol com representantes da Cáritas que deram todo apoio logístico para entrega dos kits de aquecedor solar nas primeiras 03 residências selecionadas.
  2. Primeira visita técnica realizada na residência da Sra. Marília Pimenta Simões Peixoto, entrega do kit completo, e auxílio no projeto para instalação, que já está concluída.



3. Segunda visita técnica na residência da Sra. Valéria Ribeiro Marques e entrega do kit completo, e auxílio no projeto para instalação, que está em processo.
4. No período da tarde a terceira visita técnica na residência da Sra. Gervânia Mota da Silva e entrega do kit completo, e auxílio no projeto para instalação, que já está concluída.

### Conclusão:

A capacitação foi satisfatória graças à colaboração entre o LATACI, a Gerasol e a Cáritas, bem como ao entusiasmo e dedicação dos participantes. O conhecimento transmitido permitirá que os moradores de Gondó aqueçam suas águas de forma mais sustentável e econômica, proporcionando a dignidade de um banho diário com maior qualidade.

A entrega dos kits teve ótima recepção pelos beneficiários, visto que todo material do sistema de aquecimento solar, mais o material acessório para instalação foi entregue, como suporte metálico, tubos e conexões, misturador, cola e lixa. Tanto que duas instalações já foram concluídas até a finalização deste relatório e a terceira já iniciada se encontra em processo.

Finalizada assim nossa primeira etapa do Projeto, temos previsão de voltar a comunidade de Gondó para a segunda etapa entre os dias 27 a 30 de novembro de 2023, para a entrega de mais kits do sistema ASBC para as famílias darem continuidade as instalações.

Agradecemos a todos os envolvidos pelo apoio ao nosso Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro.

**Responsável pelo Relatório:** Rafael Xavier – Gerasol

**Data do Relatório:** 07/11/2023

### Anexos:

**01:** Fotos curso de Capacitação para comunidade de Gondó





02: Fotos residência Sr. Gervânia



03: Fotos residência Sr. Marília






04: Fotos residência Sra. Valéria





05: Lista de presença da capacitação:

**Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

**Lista de Presença da Capacitação**


Data: 26/10/2023  
Horario: 18h as 21h  
Local: Sede Cáritas/Casa dos Romeiros, Conceição do Mato Dentro, MG.  
Instrutor: Rafael Xavier  
Assinatura do Instrutor: Rafael C.C. Xavier

Ao assinar esta lista de presença, você concorda com o seguinte:

[ X ] Autorizo o uso de minha imagem durante a capacitação e a instalação do sistema de aquecedor solar em minha residência, incluindo fotografias e vídeos, para fins de documentação, relatórios e divulgação do projeto.

Esta lista de presença é uma comprovação de que participei da capacitação sobre a instalação de aquecedores solares ASBC em Gondó.

Assinaturas dos Participantes - total de 50 linhas em 3 páginas:

Nome Completo + 	Telefone de Contato	Assinatura
1. <u>Milene de Jesus Salsa</u>	<u>(31) 97198-4198 +</u>	<u>Milene</u>
2. <u>Luiza Pinto de Jesus</u>	<u>99774-37-36</u>	<u>Luiza</u>
3. <u>Claudiney Carne dos Santos</u>	<u>(38) 991034426 +</u>	<u>Claudiney</u>
4. <u>Arlete Bernadina Oliveira</u>	<u>(31) 9984050227</u>	<u>Arlete</u>
5. <u>Luciana Bernadina</u>	<u>984040227</u>	<u>Luciana</u>
6. <u>Paulo Leandro</u>	<u>(31) 971844356 +</u>	<u>Paulo</u>
7. <u>Silvia Rodrigues Silva</u>	<u>9849927</u>	<u>Silvia</u>
8. <u>Marilia P.S. Peixoto</u>	<u>981035146 +</u>	<u>Marilia</u>
9. <u>Valdemiro Pereira dos Santos filho</u>	<u>984519924</u>	<u>Valdemiro</u>

1/3





Ao assinar esta lista de presença, você concorda com o seguinte:




[X] Autorizo o uso de minha imagem durante a capacitação e a instalação do sistema de aquecedor solar em minha residência, incluindo fotografias e vídeos, para fins de documentação, relatórios e divulgação do projeto.

Esta lista de presença é uma comprovação de que participei da capacitação sobre a instalação de aquecedores solares ASBC em Gondó.

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 10. <u>Rafael de Mota Santos</u>              | <u>31 99170923 +</u>     |
| 11. <u>Genávia Mota da Silva</u>              | <u>31 983855789</u>      |
| 12. <u>Marlana Simões Peixoto de Medeiros</u> | <u>+ 31 982817609</u>    |
| 13. <u>Marli Simões Peixoto</u>               | <u>+ (31) 983025233</u>  |
| 14. <u>Heliame Mota</u>                       | <u>+ 983579744</u>       |
| 15. <u>Emerilde Simões Pimenta</u>            | <u>+ 972238429</u>       |
| 16. <u>Valéria Ribeiro Marques</u>            | <u>+ (31) 99796-9263</u> |
| 17. <u>Angela Maria</u>                       | <u>+ (31) 99825-3386</u> |
| 18. <u>Antanael Ribeiro</u>                   | <u>+ (31) 99825-3386</u> |
| 19. <u>Odson Simões Luarenti</u>              | <u>+ 97940178</u>        |
| 20. <u>Mielles Cristina Zena Salsa</u>        | <u>+ (31) 971949949</u>  |
| 21. <u>Afrânio Simões Pinheiro</u>            | <u>~~~~~</u>             |
| 22. <u>Jakson Almeida</u>                     | <u>(19) 99925-4375</u>   |
| 23. <u>Maria Leuciana T. Simões</u>           | <u>31 982080564</u>      |
| 24. <u>Simone Simões Pimenta</u>              | <u>982072817</u>         |
| 25. <u>Maria da Paz, Luca</u>                 | <u>+ 971338288,</u>      |
| 26. <u>Valter de Souza Peixoto</u>            | <u>990896264</u>         |
| 27. <u>Leonete Ribeiro do Nascimento</u>      | <u>X 984180758</u>       |
| 28. _____                                     | _____                    |
| 29. _____                                     | _____                    |
| 30. _____                                     | _____                    |



06: Lista das visitas técnicas e recibo do equipamento:

Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro

Lista de Visitas às Residências de Gondó e Recibo do equipamento

Ao assinar esta lista, você concorda com o seguinte:

[ X ] Recebi o equipamento ASBC 200L e todo material para a conclusão da instalação em minha residência.

Data da Visita: 27/10/2023

Responsável pela Visita: Guilherme (Cáritas) e Rafael (Lataci-Gerasol)

Assinatura do Responsável pela Visita: Rafael e Guilherme

Detalhes da Residência Visitada nº 1

Nome do Morador: Valéria Ribeiro Marques

Endereço: Zona Rural Gondó

Telefone de Contato: 31 99796-9263

Assinatura e data: Valéria Marques 26/10/2023

OBSERVAÇÕES:

---

Detalhes da Residência Visitada nº 2

Nome do Morador: Marília Pimenta Simões Peixoto

Endereço: Gondó

Telefone de Contato: 31 981035146

Assinatura e data: Marília Pimenta Simões Peixoto / 26/10/2023

OBSERVAÇÕES:

---

Detalhes da Residência Visitada nº 3

Nome do Morador: Genávia Costa da Silva

Endereço: Espalda paulista Gondó

Telefone de Contato: 31 9 238553 89

Assinatura e data: Genávia Costa da Silva 26/10/2023

OBSERVAÇÕES:

---

-----FIM-----



## **Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

### **Relatório de Atividades**

#### **Continuidade na entrega dos equipamentos em residências familiares**

**Data das atividades:** 27, 28 e 29 de novembro de 2023

**Local das atividades:** 1.Sede da Cáritas – Conceição do Mato Dentro  
2.Comunidade de Gondó - Conceição do Mato Dentro

**Parceiros:** LATACI (Laboratório de Tecnologias Aplicadas a Complexos Informativos), Gerasol e Cáritas

#### **Resumo das atividades:**

A segunda etapa do projeto, realizada de 27 a 29 de novembro de 2023, foi marcada pela distribuição de 06 sistemas do aquecedor solar de baixo custo com volume padrão familiar 200L, totalizando 09 equipamentos distribuídos até o momento, do total de 30 unidades até a conclusão do projeto. As visitas às residências familiares de Gondó selecionadas para receberem o equipamento, ocorreram de modo satisfatório, destacando o apoio da Cáritas na preparação logística e realização de campo.

#### **Atividades Realizadas:**

**27/11/2023** - Distribuição do equipamento e Visitas Técnicas:

Após o planejamento logístico com os parceiros da Cáritas, Fernando e Gustavo, iniciamos a distribuição na comunidade de Gondó. O beneficiário, Sr. Atanael Ribeiro de Souza, recebeu 01 equipamento e instruções técnicas durante a vistoria, que identificou ótimas condições para instalação em sua residência que divide com mais 01 familiar. Posteriormente, visitamos a residência da Sra. Marli Peixoto que reside com seus 03 filhos e entregamos 01 equipamento completo fazendo o projeto de instalação e passando para a moradora realizar a instalação. Por fim visitamos a residência da Sra. Marília Pimenta Simões Peixoto, onde ocorreu a primeira instalação do equipamento, e verificamos apenas um detalhe incorreto, a regulagem do nível da bóia do reservatório estava baixa, causando bolhas de ar na tubulação de consumo e interrompendo o fluxo de água quente no chuveiro. Fizemos a correção e a instalação ficou em excelentes condições, colhemos ainda depoimento de satisfação do uso da água quente.

## **28/11/2023** - Continuação da distribuição e das Visitas Técnicas:

Após realizar logística de campo com os parceiros da Cáritas, Fernando e Guilherme, visitamos mais residências familiares. Na residência da Sra Maria Dulciane, foi entregue 01 equipamento completo com todo material necessário para instalação. foi realizada uma vistoria técnica que constatou viabilidade para a instalação. No período da tarde, visitamos a residência do Sr. Valter de Souza Peixoto, que recebeu seu equipamento completo e uma vistoria técnica, com dicas para sua melhor instalação. Com ele ficaram outros 02 equipamentos para entregar nas residências vizinhas, pois as moradoras beneficiárias, Sra. Lauriane Peixoto e Sra. Silvana Peixoto estavam fora a trabalho. Ficou combinado que a equipe do projeto retornaria em outro momento para vistoria técnica e certificação das instalações, além de colher depoimentos de satisfação pós-instalação. No fim da tarde visitamos a residência da Sr. Gêrvânia, beneficiada na primeira etapa com a entrega do equipamento, onde foi possível verificar a correta instalação e colher um depoimento de satisfação. Ela relatou que o sistema estava eficiente, atendendo as necessidades de banho para toda a família, composta por 05 moradores.

## **29/11/2023** - Vistoria e Entrevista:

Realizamos vistoria na residência da Sra. Valéria Ribeiro Marques, beneficiária da primeira etapa, que reside com seu companheiro Filipe e 02 filhos. Nosso objetivo foi verificar a correta instalação do equipamento, e apontamos ao instalador Filipe um detalhe para melhorar a segurança do sistema, como a amarração dos coletores no madeiramento do telhado, item obrigatório para segurança contra ventos fortes e tempestades. Em entrevista nos foi informado que o sistema instalado está fornecendo banho quente para toda a família cumprindo seu propósito social econômico e ambiental.

## **Conclusão:**

Agradecemos profundamente a toda dedicação do LATACI e ao apoio inestimável da Cáritas. Destacamos o bom andamento do projeto, já tendo concluído 2 etapas e alcançado aproximadamente 30% de conclusão, distribuindo 09 equipamentos do total de 30 planejados.

O valor dessa iniciativa transcende a implementação técnica dos aquecedores solares. Ele reside na força e merecimento de uma comunidade notavelmente trabalhadora, enfrentando desafios de vulnerabilidade econômica e social com resiliência e determinação. É inspirador testemunhar como a energia solar, além de aquecer águas, aquece também os corações e as perspectivas desta comunidade.

Quero expressar reconhecimento ao dedicado time da Cáritas, composto por Guilherme, Fernando e Gustavo. Sua colaboração e empenho no planejamento e execução foram cruciais para o sucesso desta etapa do projeto. A parceria estreita entre os parceiros institucionais e a comunidade reforça nosso compromisso com a transformação social por meio da energia sustentável.



**Responsável pelo Relatório: Rafael Xavier – Gerasol**

**Data do Relatório: 02/12/2023**

**Anexos:**

**01: Fotos do dia 27/11/2023**





02: Fotos do dia 28/11/2023







03: Fotos do dia 29/11/2023



-----FIM -----





## **Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

### **Relatório de Atividades**

#### **Continuidade na entrega dos equipamentos em residências familiares - 3ª etapa**

**Data das atividades:** 18, 19 e 20 de dezembro de 2023

**Local das atividades:** 1.Sede da Cáritas – Conceição do Mato Dentro  
2.Comunidade de Gondó - Conceição do Mato Dentro

**Parceiros:** LATACI (Laboratório de Tecnologias Aplicadas a Complexos Informacionais), Gerasol e Cáritas

#### **Resumo das atividades:**

A 3ª etapa do projeto, realizada de 18 a 20 de dezembro de 2023, marcou a conclusão da distribuição de 07 sistemas do aquecedor solar de baixo custo, cada um com um volume padrão familiar de 200L. Este evento elevou o total de equipamentos distribuídos para 16, representando mais um passo significativo em direção à meta de 30 unidades para a conclusão do projeto.

Durante as visitas às residências familiares em Gondó foi possível realizar verificações nas instalações já concluídas pelos moradores. Qualquer correção necessária foi implementada, visando assegurar não apenas a eficiência do sistema, mas também a satisfação dos usuários com o novo equipamento. Este comprometimento reflete o contínuo esforço para garantir que os benefícios do projeto sejam plenamente aproveitados pela comunidade de Gondó.

#### **Atividades Realizadas:**

**18/12/2023** - Distribuição do equipamento e Visitas Técnicas:

Após o planejamento logístico com o parceiro da Cáritas, Guilherme, iniciamos a distribuição na comunidade de Gondó. A primeira beneficiária foi a Sra. Elaine Peixoto, que reside com o marido Sr. Paulo e 01 filho. O Sr. Paulo tem se destacado como liderança técnica na comunidade, oferecendo assistência para instalações em outras famílias. Durante a visita, identificamos condições ideais para a instalação.

Em seguida, visitamos a residência da Sra. Derlanja Peixoto de Medeiros, entregando 01 equipamento completo. Durante a visita, elaboramos o projeto de instalação e instruímos seu marido Sr. Adelino, sobre as técnicas para a instalação.

Por fim, estivemos na residência da Sra. Simone e Sr. Valter de Souza Peixoto, onde a instalação do equipamento já foi concluída. Durante a verificação, identificamos a necessidade de reforçar a amarração dos coletores no telhado para preservar o sistema em dias de tempestade. Colhemos depoimentos de satisfação do uso da água quente desses últimos beneficiários. Este é mais um passo que evidencia o impacto positivo do projeto na vida cotidiana da comunidade.

**19/12/2023** - Continuação da distribuição dos equipamentos com visitas técnicas:

Iniciamos o dia com a preparação logística e nos dirigimos à comunidade de Gondó, onde visitamos 03 residências familiares. Na casa do Sr. Lamartino, entregamos 03 equipamentos completos, incluindo todo o material necessário para a instalação. O Sr. Lamartino recebeu não apenas o equipamento dele, mas também os da Sra. Luciana Bernardina e da Sra. Arlete Bernardina, vizinhas beneficiárias que estavam ausentes devido ao trabalho.

Durante a visita, realizamos uma vistoria técnica nas casas, constatando a viabilidade para a instalação, entretanto, destacamos a necessidade de reforço estrutural por baixo e apoio por cima do telhado, uma vez que as 03 casas possuem telhado tipo fibrocimento, menos resistente em comparação às telhas coloniais cerâmicas das demais casas da comunidade. O Sr. Lamartino demonstrou compreender as dicas técnicas e afirmou que solicitará ajuda de pessoas da comunidade que já instalaram seus equipamentos. Essa busca colaborativa fortalece a sinergia na comunidade para o sucesso do projeto.

**20/12/2023** – Continuação da distribuição dos equipamentos com visitas técnicas:

Com o apoio da Mobilizadora da Cáritas, Alcione, na preparação logística e nas atividades de campo, conduzimos a entrega e vistoria na residência da Sra. Maria da Paz Silva, que reside com seu marido. Durante a inspeção técnica, observamos um diferencial em relação às outras casas da comunidade: um banheiro com laje para suporte da caixa d'água em cima. Para facilitar a instalação, realizamos um furo de 20mm na parede lateral do banheiro, permitindo a passagem da tubulação de consumo até o chuveiro. O casal informou que já recebeu relatos positivos de vizinhos em Gondó que realizaram suas instalações, expressando grande satisfação com a água quente durante o dia e a noite, melhorando a qualidade do banho com o nosso produto social, o aquecedor solar de baixo custo.

Em seguida, visitamos a residência do Sr. João Pinto de Souza, que recebeu um equipamento completo para instalação e orientações técnicas para realizá-la. Ele expressou empolgação em realizar a instalação por conta própria com a ajuda de familiares, demonstrando interesse em aprender mais sobre essa tecnologia. Aproveitando a presença do Sr. João e com o intuito de capacitar continuamente a comunidade, realizamos o furo na telha cerâmica para a passagem da tubulação de consumo até o chuveiro na presença do morador. Esse enfoque prático reforça a busca pela aquisição contínua de conhecimento técnico sobre o aquecedor solar de baixo custo pela comunidade.



## **Conclusão:**

A conclusão da terceira etapa do projeto reflete o contínuo compromisso em levar os benefícios do aquecedor solar de baixo custo à comunidade de Gondó. Com a colaboração do time da Cáritas na preparação logística e nas atividades de campo, avançamos na distribuição de 07 sistemas, totalizando agora 16 equipamentos entregues de um total de 30 previstos. Durante as visitas às residências, observamos não apenas o progresso na implementação dos sistemas, mas também a capacitação contínua da comunidade. A participação ativa dos beneficiários, como o Sr. Paulo e o Sr. Felipe, que se tornaram uma liderança técnica, e a iniciativa do Sr. João Pinto de Souza em realizar a instalação por conta própria, demonstram a apropriação e o interesse crescentes na tecnologia do aquecedor solar de baixo custo.

Cada residência apresenta particularidades que demandam abordagens específicas, destacando a flexibilidade do projeto para atender às necessidades únicas de cada família. Desde ajustes técnicos até a incorporação de furos para passagens em diferentes estruturas, a adaptabilidade do projeto visa não apenas a eficiência imediata, mas também o aprendizado contínuo e a autonomia dos beneficiários.

Os relatos de satisfação dos moradores, que já usufruem da água quente, reforçam o impacto positivo na qualidade de vida da comunidade de Gondó. A colaboração estreita com o time da Cáritas, o envolvimento ativo dos moradores e a parceria com o LATACI demonstram que estamos no caminho certo para concretizar os objetivos do projeto, proporcionando não apenas aquecimento solar, mas também empoderamento e desenvolvimento sustentável. Agradecemos a todos os parceiros, colaboradores e membros da comunidade por tornarem possível o progresso significativo nesta etapa do Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro.

**Responsável pelo Relatório:** Rafael Xavier – Gerasol

**Data do Relatório:** 22/12/2023

**Anexos: 01:** Fotos do dia 18/12/2023









02: Fotos do dia 19/12/2023





03: Fotos do dia 20/12/2023







-----FIM-----



## **Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

### **Relatório de Atividades**

#### **Continuidade na entrega dos equipamentos em residências familiares – 4ª etapa**

**Data das atividades:** 10, 11 e 12 de janeiro de 2024

**Local das atividades:** 1.Sede da Cáritas – Conceição do Mato Dentro  
2.Comunidade de Gondó - Conceição do Mato Dentro

**Parceiros:** LATACI (Laboratório de Tecnologias Aplicadas a Complexos Informacionais), Gerasol e Cáritas

#### **Resumo das atividades:**

A 4ª etapa do projeto, realizada de 10 a 12 de janeiro de 2024, alcançou a distribuição de mais 07 sistemas do aquecedor solar de baixo custo, volume padrão familiar de 200L. Este evento elevou o total de equipamentos distribuídos para 23 nos aproximando da conclusão do projeto com 30 unidades.

Na continuidade das visitas às residências familiares em Gondó foi possível fazer as entregas dos kits e avaliações técnicas das instalações. Desta vez não realizamos verificações nas instalações de etapas anteriores, já concluídas pelos moradores, pois apesar de verificar que alguns equipamentos foram instalados, não encontramos os moradores em casa. Entretanto foi possível observar relatos sobre a eficiência do sistema, certificando a satisfação dos usuários com o equipamento. Esse envolvimento mostra a dedicação constante para assegurar que os ganhos do projeto sejam aproveitados pela comunidade de Gondó.

#### **Atividades Realizadas:**

**10/01/2024** - Organização dos equipamentos e logística:

No dia 10 de janeiro de 2024, a Cáritas recebeu em sua sede em Conceição do Mato Dentro os 07 equipamentos que fizeram parte da 4ª etapa do Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a comunidade de Gondó. Os parceiros Fernando e Guilherme deram todo apoio para armazenar o material e organizar a logística de modo que os kits fossem entregues aos beneficiários no dia seguinte.



## **11/01/2024** - Distribuição dos equipamentos com visitas técnicas:

Após o planejamento logístico com o parceiro da Cáritas, Guilherme, iniciamos a distribuição com a entrega de 04 equipamentos na comunidade de Gondó. A primeira beneficiária foi a Sra. Erenilde Simões Pimenta, que reside com seu marido e seu pai que se encontra acamado. Durante a visita, identificamos junto aos moradores, boas condições técnicas para a instalação, onde realizamos o projeto e colaboramos com a furação das telhas cerâmicas para passagem da tubulação. A segunda beneficiária foi o Sra. Maria de Fátima, que recebeu o equipamento e as instruções para sua instalação, sendo também realizados os furos em telhas cerâmicas visando facilitar o serviço de instalação.

O terceiro a receber o equipamento foi o Sr. Maurício o qual recebeu todas as instruções sobre o projeto específico de instalação em sua residência, atento aos detalhes para uma boa eficiência do equipamento, como a dica que lhe foi passada sobre instalar os coletores do sistema com direção para o norte geográfico. Ainda neste dia realizamos a 4ª entrega para a Sra. Magda G. Teixeira Soares de Matos, que nos informou que a instalação foi planejada para ser realizada no talude que beira a casa, facilitando o serviço, devido ao telhado possuir telhas muito frágeis que quebram com facilidade, inviabilizando a instalação do equipamento neste telhado. Após inspeção técnica do projeto proposto, avaliamos ser viável e aprovamos, destacando a criatividade da comunidade para a efetiva conclusão da instalação.

## **12/01/2024** – Continuação da distribuição dos equipamentos com visitas técnicas:

Contamos com o apoio do Mobilizador Fernando, na preparação logística e nas atividades de campo, e conduzimos a primeira entrega do dia na residência da Sra. Selma Rodrigues Silva, esposa do Jesoares que recebeu todas as instruções técnicas para melhor instalação do equipamento em sua residência, nos certificando do entendimento e assegurando a conclusão da instalação. Em um segundo momento, fizemos a entrega na casa da Sra. Elizângela Rodrigues Silva dos Santos, que reside com marido e 03 filhos, onde realizamos a inspeção e verificamos as condições para instalação, fizemos ainda os furos nas telhas e nos foi informado que em breve vão concluir a instalação, visando a redução da conta de energia e o melhor conforto para a família. Por fim, o 7º kit da 4ª etapa foi entregue a Sra. Maria Andreza Ferreira Soares, que nos informou que irá negociar com o Sr. Paulo, vizinho na comunidade de Gondó, pra realizar o serviço de instalação, ele que tem se destacado com liderança técnica na comunidade e realizado instalações dos equipamentos com êxito.

### **Conclusão:**

Nesta quarta etapa do projeto, continuamos comprometidos em levar os benefícios do aquecedor solar de baixo custo à comunidade de Gondó. Com o apoio do time da Cáritas na logística e no campo, distribuímos mais 07 sistemas, chegando a 23

equipamentos entregues de 30 previstos. Nas visitas às residências, vimos o avanço na instalação dos sistemas e a capacitação da comunidade. Cada residência tem suas particularidades, que exigem abordagens específicas. O projeto é flexível para atender às necessidades de cada família. O projeto também é adaptável, buscando a eficiência, o aprendizado e a autonomia dos beneficiários.

Pudemos observar que os moradores estão satisfeitos com a água quente, o que melhora a qualidade de vida da comunidade de Gondó. A parceria com o time da Cáritas, o engajamento dos moradores e a colaboração com o LATACI mostram que estamos no rumo certo para alcançar os objetivos do projeto. O projeto oferece não só aquecimento solar, mas também empoderamento e desenvolvimento sustentável. Agradecemos a todos os parceiros, colaboradores e membros da comunidade pelo progresso significativo nesta etapa do Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro.

**Responsável pelo Relatório: Rafael Xavier – Gerasol**

**Data do Relatório: 20/01/2024**

**Anexos:**

**01: Fotos do dia 10/01/2024**





02: Fotos do dia 11/01/2024







03: Fotos do dia 12/01/2024







----- FIM -----



## **Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

### **Relatório de Atividades**

#### **Conclusão das entregas dos equipamentos em residências familiares – 5ª etapa**

**Data das atividades:** 29, 30 e 31 de janeiro de 2024

**Local das atividades:** 1.Sede da Cáritas – Conceição do Mato Dentro  
2.Comunidade de Gondó - Conceição do Mato Dentro

**Parceiros:** LATACI (Laboratório de Tecnologias Aplicadas a Complexos Informacionais), Gerasol e Cáritas

#### **Resumo das atividades:**

A quinta etapa do nosso projeto, realizada de 29 a 31 de janeiro de 2024, marcou o encerramento da distribuição dos 30 sistemas de aquecedor solar de baixo custo, cada um com volume padrão familiar de 200L. Neste evento, efetuamos a entrega de 07 sistemas, sendo notável a excelente receptividade dos beneficiários. Eles não apenas manifestaram interesse em realizar as instalações por conta própria, mas também disseram contar com a colaboração de familiares que possuem habilidades adequadas para esse tipo de serviço.

Durante esse processo, identificamos a necessidade de fortalecer a mobilização comunitária, especialmente para apoiar aqueles que, seja pela falta de experiência em serviços hidráulicos ou pela ausência de alguém na família com tal conhecimento, ainda não conseguiram efetuar as instalações. Acreditamos que, ao fomentar a colaboração entre aqueles que já concluíram suas instalações e aqueles que ainda não o fizeram, podemos criar uma rede de apoio eficaz, solidificando os laços na comunidade.

Destacamos ainda a significativa reunião de conclusão do projeto, ocorrida no dia 30, das 18h às 21h. A comunidade de Gondó marcou presença, proporcionando uma oportunidade para muitos que realizaram suas instalações compartilharem seus depoimentos sobre a eficiência do aquecedor solar. Eles enfatizaram como o equipamento melhorou a qualidade de vida ao proporcionar banhos quentes independentes e sustentáveis. A presença do Professor Poueri representando o LATACI, do Rafael da Gerasol, que fez uma apresentação sobre cuidados e manutenções do sistema para uma vida útil longa, e boa parte da equipe da Cáritas, que administrou o evento, mobilizou a comunidade e deu todo apoio, destaca o engajamento conjunto para beneficiar as famílias de Gondó.



## **Atividades Realizadas:**

### **29/01/2024** - Organização dos equipamentos e logística:

No dia 29/01/2024, a Gerasol atuou na organização e logística do evento, encarregando-se do transporte dos 07 equipamentos de Belo Horizonte até Conceição do Mato Dentro para a distribuição nesta quinta e última etapa do projeto. A jornada teve como objetivo não apenas transportar os equipamentos de forma segura, mas também garantir a eficiência e pontualidade para início desta fase tão importante do projeto. O comprometimento da equipe e a coordenação eficiente são aspectos fundamentais que contribuíram para o sucesso desta etapa, assegurando que os sistemas de aquecimento solar chegassem prontos para serem instalados nas residências da comunidade de Gondó.

### **30/01/2024** - Distribuição dos equipamentos e visita a instalações concluídas:

Com o imprescindível apoio do parceiro da Cáritas, Guilherme, demos início à distribuição de 03 equipamentos na comunidade de Gondó. A primeira beneficiária foi a Sra. Ângela Maria de Souza, residente com seu filho, que dedicou total atenção à equipe do projeto. Durante a entrega, fornecemos instruções técnicas detalhadas e uma apostila abrangente com todas as diretrizes para a conclusão do serviço. Destacamos a situação da caixa d'água, em um nível mais baixo em relação ao sistema de aquecimento solar a ser instalado, exigindo uma elevação discutida com o morador. Ele prontificou-se a realizar essa elevação para a instalação adequada do sistema solar. Colaboramos também com furo das telhas cerâmicas para a passagem da tubulação.

A segunda entrega ocorreu na residência do Sr. Carlos Roberto, que recebeu o equipamento e instruções específicas para a instalação em sua residência. Durante a orientação, enfatizamos detalhes cruciais para a eficiência do equipamento, considerando uma instalação mais próxima de seu banheiro. O Sr. Carlos Roberto comprometeu-se a realizar a instalação por conta própria, demonstrando confiança e atenção às orientações fornecidas.

Na sequência, a terceira entrega foi destinada ao Sr. José Lourenço, e depois de fazer o projeto de instalação verificando sua viabilidade, realizamos os furos nas telhas cerâmicas para facilitar o trabalho do instalador. Ele expressou sua intenção de contar com o apoio do Sr. Felipe, vizinho que já concluiu sua própria instalação, e de outros moradores da vizinhança, como o Sr. João de Lia. Isso evidencia o apoio e colaboração da comunidade para garantir a conclusão bem-sucedida das instalações.

Às 18:30, iniciou-se a reunião de conclusão do projeto, onde a comunidade de Gondó esteve presente compartilhando depoimentos de como o aquecedor solar melhorou a qualidade de vida, proporcionando banhos quentes sem a necessidade de chuveiro ou serpentina. A presença do Professor Pueri do LATACI, de Rafael da Gerasol abordando cuidados e manutenções do sistema, e a equipe da Cáritas coordenando o evento e mobilizando a comunidade, ressalta o engajamento conjunto para beneficiar as famílias de Gondó. Essa participação ativa reforça o espírito de colaboração e solidariedade, deixando um legado significativo para a comunidade.

## **31/01/2024 – Conclusão da distribuição dos equipamentos na comunidade de Gondó:**

Nesse dia, ao entregarmos 04 equipamentos, concluímos a distribuição dos 30 aquecedores solares para a comunidade de Gondó. Iniciamos com a entrega para Heliane Mota de Oliveira, acompanhada por seu filho, que recebeu todas as instruções técnicas para uma instalação eficiente em sua residência. Destaca-se a situação da caixa d'água mais baixa, necessitando retirada de abastecimento do sistema de outra caixa superior que a família possui no terreno.

Na casa ao lado, entregamos outro kit para o Sr. Edivan de Oliveira Costa. Fornecemos dicas específicas para instalação em um telhado de fibrocimento, reforçando a necessidade de suporte por baixo das telhas com madeira de eucalipto e sustentação adequada por cima. Assim, quatro casas no total com esse tipo de telhado receberam o equipamento e ainda não realizaram a instalação.

Num segundo momento, entregamos mais dois equipamentos na casa da Sra. Erenilde, destinados ao Sr. Afrânio Simões Pimenta e ao Sr. Hélio Simões Pimenta, que estavam ausentes devido ao trabalho. Erenilde recebeu e guardou os equipamentos em sua casa, informando que buscará ajuda na comunidade para realizar a instalação, uma vez que necessita do equipamento em sua casa, onde atua como cuidadora de seu pai acamado. Dessa forma, concluímos a entrega do 29º e 30º kits do sistema de aquecedor solar para a comunidade de Gondó.

### **Conclusão:**

Na quinta etapa do projeto, consolidamos o compromisso de proporcionar os benefícios do aquecedor solar de baixo custo à comunidade de Gondó. Com o suporte eficiente do time da Cáritas, tanto na logística quanto nas atividades de campo, alcançamos a marca de 30 sistemas distribuídos, concluindo com êxito a entrega planejada. Cerca da metade desses equipamentos já foram instalados nas residências familiares, e é gratificante observar que todos os que concluíram a instalação demonstraram plena satisfação com o aquecedor solar.

Durante as visitas às residências, além do progresso nas instalações, testemunhamos o desenvolvimento da capacitação da comunidade. Muitos moradores têm habilidades mínimas em serviços de hidráulica em PVC, permitindo que instalem por conta própria. Contudo, aqueles que enfrentaram dificuldades ou não tinham condições de realizar a instalação contaram com uma mobilização por parte da equipe do projeto, proporcionando assistência necessária.

Destaca-se que quatro casas com telhado em fibrocimento exigem cuidados especiais na instalação, especialmente na sustentação do reservatório térmico do sistema solar. A versatilidade do projeto, adaptando-se às particularidades de cada residência, garante eficiência, aprendizado e autonomia aos beneficiários.

A satisfação dos moradores com a água quente é evidente e reforça a melhoria na qualidade de vida da comunidade de Gondó. A parceria contínua com o time da Cáritas, o envolvimento ativo dos moradores e a colaboração constante com o LATACI são indicativos claros de que estamos trilhando o caminho certo para atingir os objetivos fundamentais do projeto.

Além de oferecer soluções com o aquecimento solar, o projeto tem como objetivo promover empoderamento da comunidade e ainda contribuir para o desenvolvimento sustentável através do uso de uma energia limpa, livre de poluentes. Expressamos nosso profundo agradecimento a todos os parceiros, colaboradores e membros da comunidade pela contribuição crucial para o notável avanço alcançado nesta etapa do Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro.

**Anexos:**

**01: Fotos do dia 30/01/2024**











Galaxy A54 5G



Galaxy A54 5G



Galaxy A54 5G







**02: Fotos do dia 31/01/2024**



**Responsável pelo Relatório: Rafael Xavier – Gerasol**

**Data do Relatório: 02/02/2024**



## Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro

### Lista de acompanhamento das instalações dos 30 equipamentos

Esta lista contém os nomes dos beneficiários do projeto que receberam o equipamento de aquecimento solar, da 1ª até a 30ª entrega, e serve para acompanhar as instalações concluídas.

Foram 16 instalações concluídas com recurso do projeto, pagas diretamente aos instaladores capacitados. Sendo o valor total de R\$2.684,15, média de R\$167,76 por instalação, somando os valores pago aos instaladores e reposição de material adicional para instalação. A 30ª instalação foi concluída em 04/04/2024. Responsável pelo acompanhamento: Rafael Xavier.

ETAPAS	Nº	NOME	INSTALAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1ª Etapa 26 e 27 out 2023	1	Valéria Ribeiro Marques	SIM	Felipe, marido, instalou.
	2	Marília Pimenta Simões Peixoto	SIM	Paulo, genro, instalou.
	3	Gervânia Mota da Silva	SIM	Paulo instalou.
2ª Etapa 27 a 29 nov 2023	4	Meireles Cristina de Jesus Souza	SIM	Telha amianto, Paulo instalou \$ 200
	5	Marli Simões Peixoto	SIM	Paulo instalou com \$ do projeto. 150
	6	Maria Dulciane	SIM	Furos em telhas prontos.
	7	Valter de Souza Peixoto	SIM	Paulo e Valter instalaram.
	8	Lauriane Pimenta Peixoto	SIM	Paulo e Valter instalaram.
3ª Etapa 18 a 20 dez 2023	9	Silvana Pimenta Peixoto	SIM	Paulo e Valter instalaram.
	10	Eliane Simões Peixoto	SIM	Paulo instalou.
	11	Derlanja Simões Peixoto	SIM	Adelino, instalou..
	12	Lamartino Bernadino	SIM	Telha amianto, Paulo instalou \$ 200
	13	Luciana Bernardina	SIM	Telha amianto, Paulo instalou \$ 200
	14	Arlete Bernardina	SIM	Telha amianto, Paulo instalou \$ 200
4ª Etapa 10 a 12 jan 2024	15	Maria da Paz	SIM	Paulo instalou.
	16	João Pinto de Souza / Lia	SIM	Felipe instalou.
	17	Erenilde Simões Pimenta	SIM	Paulo instalou com \$ do projeto. 150
	18	Jesoares Damásio da Silva	SIM	Adelino instalou \$ 150
	19	Magda Teixeira Soares	SIM	Instalação feita pelo morador.
	20	Maurício Edson Teixeira Simões	SIM	Instalação feita pelo morador.
	21	Maria de Fátima Teixeira Simões	SIM	Adelino instalou \$ do projeto. 150
5ª Etapa 29 a 31 jan 2024	22	Maria Andreza Ferreira Soares	SIM	Adelino instalou \$ do projeto 150
	23	Elizangela Rodrigues Silva Santos	SIM	Furo telhas Adelino Instalou \$. 150
	24	Angela Maria Ribeiro de Souza	SIM	Filho instalou.
	25	Carlos Roberto	SIM	Adelino instalou \$ do projeto. 100
	26	Milene de Jesus Souza	SIM	Remanejado Lourenço, Paulo \$ 150
	27	Heliane Mota de Oliveira	SIM	Paulo instalou com \$ do projeto. 150
	28	Edivan de Oliveira Costa	SIM	Telha amianto, Paulo instalou \$. 150
	29	Afrânio Simões Pimenta	SIM	Paulo instalou com \$ do projeto. 150
	30	Hélio Simões Pimenta	SIM	Paulo instalou com \$ do projeto. 150
Valor material				234,15



**Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro**

**Serviço de mobilização social, apoio instalação Gondó.**

Total em Pagamento de pessoal: R\$2.450,00

Total de reposição de material para instalação: R\$234,15

Total pago para 16 instalações: R\$2.684,15

1. Pagamento para o morador de Gondó Sr. Adelino: R\$550,00

OBS: Um comprovante de R\$100 em nome de Guilherme, foi o primeiro pagamento ao Sr. Adelino, realizado dessa forma para que Guilherme repasse em espécie ao Sr. Adelino, que estava sem a conta bancária na CEF, os demais foram feitos diretamente ao Sr. Adelino após ele apresentar a conta bancária para transferência.

Comprovantes:





2. Pagamento para o morador de Gondó Sr. Paulo: R\$2.135,30





## Comprovante de transferência

03 ABR 2024 - 09:11:18

Valor R\$ 150,00

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome Paulo Leandro da Silva

CPF \*\*\*.618.336-\*\*

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta poupança

### Origem

Nome GERASOL

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 63601364-6

CNPJ 13.542.156/0001-46

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202404031211s188ba1e958



## Comprovante de transferência

04 ABR 2024 - 21:00:44

Valor R\$ 236,30

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome Paulo Leandro da Silva

CPF \*\*\*.618.336-\*\*

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 2277

Conta 1288000000766142281-7

Tipo de conta Conta poupança

### Origem

Nome GERASOL

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 63601364-6

CNPJ 13.542.156/0001-46

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202404050000s18c58a419b

3. Notas enviadas pelo instalador Paulo, para compra de material adicional:

**CONSTRULAR TETE**  
 CNPJ: 04.888.270/0001-00 - FONE: (31) 3868-2897 / 98352-4792 / 98478-3042  
 Rua Conselheiro, 84 - L. 8 - Maracumã - CEP: 38101-000 - Conceição do Mato Dentro - MG

Conceição M. Dentro, \_\_\_\_\_ / 20  
 Cliente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Est: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	RS UNIT.	RS TOTAL
03	medida tubo 90		9,00
01	calha		14,50
01	veda Porta		6,00
01	Joelho 25x25		2,50
01	Redução 90x90		2,50
01	Te 90		1,00
9	medida tubo 25		28,00

Ass: \_\_\_\_\_  
**TOTAL RS** 76,00

**FUTURO DA FAZENDA MARMOLITURA E PÉLUMARIA**  
 LTDA  
 CNPJ: 06.385.170/0001-40  
 IE: 1757256450048  
 AV. JK, 26 - CENTRO  
 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG  
 Fone: 3868-1694

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	TOTAL
8024	QUATREZ GOURMET FILHOTE	1UN	10,50	10,50
7721	PARA TUDO FILHOTE / XG	1UN	8,50	8,50
7762	MASSA PLÁSTICA PRETA 400	1UN	18,00	18,00

Valor Total de Venda: R\$ 37,00  
 Valor Produtos R\$: 37,00  
 Descontos R\$: 0,00  
 Adesimos R\$: 0,00  
 Valor a Pagar R\$: 37,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito VALOR PAGO R\$ 37,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 \$12402663851700014060010001204591001204840

QR CODE

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFCe nº 000.120.455 Série 001  
 02/02/2024 11:21:55  
 Via Consumidor

18/03/2024 07:47:36

**Ponto do Bombeiro CMD**

CNPJ: 43216461000109  
 Contato: (31) 98312-5968  
 Cliente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Vendedor: Vendedor  
 Venda (n. 36451)

Descrição / Quantidade X Unitário	Total
Adesivo PVC 175GR Com Pincel - krona	
1 X R\$ 15,90	R\$ 15,90
Krona Joelho Soldavel Redução 90 x 25 x 20 mm	
2 (Un) X R\$ 3,50	R\$ 7,00
TE Irrigação Int. 90x3/4	
1 (Un) X R\$ 2,00	R\$ 2,00
Krona Te Soldavel 25mm	
2 (Un) X R\$ 1,50	R\$ 3,00
Krona Adaptador Soldavel Curto 25mm x 3/4	
1 (Un) X R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 28,90</b>
Cartão de Crédito	R\$ 28,90

O FUTURO É FEITO DOS NOSSOS SONHOS

**Genilson Mármores e Granitos**  
 CNPJ: 13.818.320/0001-00 - INSC. EST. (ICMS) 004411714  
 Fazendas Meias, Turmalina e Móveis  
 Trabalhamos com Trazidos e Cortes - Acabamento em geral  
 Fones: (31) 3868-1954 - 99754-1296  
 E-mail: marmoregranitosgen@gmail.com  
 Av. Genésio Faria, 1001 - Barro Preto - CEP: 38100-000 - Conceição do Mato Dentro, MG

Conceição do Mato Dentro, 29 de Março de 2024  
 Paulo

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL RS
03	Joelho 90		
03	Joelho 90		
03	Redução 90-90		
3	metros de tubo 90		39,95
03	veda calha		

**GMG**

**TOTAL RS** 39,95



**CONSTRULAR TETÉ**  
 CNPJ: 04.862.077/0001-03 RUA: AV. J. N. S. S. 1411-1100  
 FONES: (011) 3668-2857 / (011) 3668-4160 / (011) 36478-3942  
 Av. Conselheiro M. Dornas, 1720 - Vila Dornas, São Paulo, SP, 06115-010

Nome: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_

QTD	DESCRIÇÃO DAS MONTADORIAS	RS UNIT	RS TOTAL
01	chave 25		1,65
02	chave chave 25		7,50
01	ch. 25		6,00
02	adaptador 25		11,90
01	25		5,00
01	10ml 25		2,87
01	25		3,00
01	chave 25		1,20
			<b>24,50</b>

TOTAL R\$

**MACYFER**

**MACYFER FERRAMENTAS E PARAFUSOS  
 LTDA**  
 CNPJ: 28.750.800/0001-96 MACYFER FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA  
 RUA ANTONIO GERALDO FILHO: 130 A BANDEIRINHA - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG 35860-000 Fone: (31)3888-1474 Te: 003.051.603/0050  
 DOCUMENTO À QUELHAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICO

# Cod Descrição Qtd Un VU Unit. VU Total  
 001 4639 LIXA P/SSAO GRÃO 20 80P 1 28 2 4.50 4.50

QTD. TOTAL DE ITENS: 001  
 VALOR TOTAL R\$: 6,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: AMERICAN EXPRESS CREDITO A VISTA 1X - 11/03/2024  
 Valor Pago  
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/wf/ce>  
 3124 0228 7506 0000 0108 6506 4000 0203 2410 4020 3344



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO:  
 NFC nº: 0002024 58w 004  
 08/02/2024 11:59:01  
 Protocolo de Autorização:  
 131241812602906  
 Data de Autorização: 08/02/2024 11:59:03

DAVD000044265  
 MINAS LEGAL: 2875080000196 08022024 500  
 VENDEDOR: NATHIELE  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 PRAZO PARA TROCA DE 7 DIAS  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

ConsumiFCe - versão computadorizada emitida

Responsável pelo acompanhamento: Rafael Xavier

Data: 09/04/2024

**Chave de Acesso da NFS-e**

3106200221354215600014600000000000223116025544133



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 2	<b>Competência da NFS-e</b> 16/11/2023	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 19/11/2023 22:40:34
<b>Número da DPS</b> 2	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 19/11/2023 22:40:34

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.542.156/0001-46	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SAQUAREMA, 50		<b>Município</b> Belo Horizonte - MG	<b>CEP</b> 31110-830
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 29.326.066/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106		<b>Município</b> Belo Horizonte - MG	<b>CEP</b> 30575-839

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Conceição do Mato Dentro - MG	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Produção manufaturada de 30 equipamentos modelo ASBC 200L volume padrão familiar para o Projeto com Produto Social - Aquecedor Solar de Baixo Custo para a Comunidade de Gondó, Conceição do Mato Dentro. Descritivo de componentes sendo: Reservatório Térmico ASBC 200L completo R\$690,00. Suporte metálico ASBC R\$240,00. Placas coletoras ASBC R\$440,00. Misturador Externo para chuveiro R\$180,00. Kit Hidráulico para instalação R\$300,00. Total por equipamento R\$1.850,00.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Conceição do Mato Dentro - MG	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 55.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> R\$	<b>COFINS</b> R\$	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 55.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 55.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990

pgto em 21/11/2023



**Chave de Acesso da NFS-e**

3106200221354215600014600000000000123116972561424



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

1

**Competência da NFS-e**

16/11/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

19/11/2023 21:08:49

**Número da DPS**

1

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

19/11/2023 21:08:49

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

13.542.156/0001-46

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629

**E-mail**

-

**Endereço**

SAQUAREMA, 50

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31110-830

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

29.326.066/0001-58

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES

**E-mail**

-

**Endereço**

IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

30575-839

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Conceição do Mato Dentro - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Remuneração.....R\$1.980,00

Hospedagem.....R\$380,00

Frete.....R\$750,00

Alimentação.....R\$180,00

Total.....R\$3.290,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Conceição do Mato Dentro - MG

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 3.290,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

R\$

**COFINS**

R\$

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 3.290,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 3.290,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990

pgto em 20/11/2023

**Chave de Acesso da NFS-e**

3106200221354215600014600000000000323127791370859



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 3	<b>Competência da NFS-e</b> 04/12/2023	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 05/12/2023 08:00:19
<b>Número da DPS</b> 3	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 05/12/2023 08:00:19

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.542.156/0001-46	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SAQUAREMA, 50		<b>Município</b> Belo Horizonte - MG	<b>CEP</b> 31110-830
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 29.326.066/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106		<b>Município</b> Belo Horizonte - MG	<b>CEP</b> 30575-839

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Conceição do Mato Dentro - MG	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Custos de desenvolvimento 2ª etapa - Projeto com produto social: Aquecedor solar de baixo custo para a comunidade de Gondó, em Conceição do Mato Dentro.			
Remuneração.....R\$2.790,00			
Hospedagem.....R\$380,00			
Frete.....R\$750,00			
Alimentação.....R\$270,00			
Total.....R\$4.190,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Conceição do Mato Dentro - MG	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.190,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.190,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.190,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990

pagto em 05/12/2023

**Chave de Acesso da NFS-e**

3106200221354215600014600000000000423124526066755



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

4

**Competência da NFS-e**

20/12/2023

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

21/12/2023 09:04:59

**Número da DPS**

4

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

21/12/2023 09:04:59

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

13.542.156/0001-46

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629

**E-mail**

-

**Endereço**

SAQUAREMA, 50

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31110-830

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

29.326.066/0001-58

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES

**E-mail**

-

**Endereço**

IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

30575-839

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Conceição do Mato Dentro - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Custos de desenvolvimento da 3ª de 5 etapas do Projeto com produto social: Aquecedor Solar de Baixo Custo pra a comunidade de Gondó, em Conceição do Mato Dentro.

Remuneração....R\$2790,00

Hospedagem....R\$380,00

Frete.....R\$750,00

Alimentação....R\$270,00

Total.....R\$4.190,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Conceição do Mato Dentro - MG

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 4.190,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 4.190,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 4.190,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990





**Chave de Acesso da NFS-e**

310620022135421560001460000000000524018168652165



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

5

**Competência da NFS-e**

12/01/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

13/01/2024 13:09:12

**Número da DPS**

5

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

13/01/2024 13:09:12

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

13.542.156/0001-46

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629

**E-mail**

-

**Endereço**

SAQUAREMA, 50

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31110-830

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Nome Empresarial

LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES

**CNPJ / CPF / NIF**

29.326.066/0001-58

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**E-mail**

-

**Endereço**

IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

30575-839

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Conceição do Mato Dentro - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Custos de Desenvolvimento da 4ª de 5 etapas do Projeto com produto social: Aquecedor Solar de Baixo Custo para a comunidade de Gondó, em Conceição do Mato Dentro.

Remuneração: R\$ 2.970,00

Hospedagem: R\$ 380,00

Frete: R\$ 750,00

Alimentação: R\$ 270,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Conceição do Mato Dentro - MG

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 4.370,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 4.370,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 4.370,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



**Chave de Acesso da NFS-e**

310620022135421560001460000000000624024799731112



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

6

**Competência da NFS-e**

02/02/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

02/02/2024 15:28:10

**Número da DPS**

6

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

02/02/2024 15:28:10

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

13.542.156/0001-46

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(31) 3053-3555

**Nome / Nome Empresarial**

RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629

**E-mail**

gerasolbh@gmail.com

**Endereço**

SAQUAREMA, 50

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31110-830

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES

**Endereço**

IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106

**Inscrição Municipal**

-

**E-mail**

-

**Município**

Belo Horizonte - MG

**Telefone**

-

**CEP**

30575-839

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Conceição do Mato Dentro - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Custos de Desenvolvimento da 5ª etapa do Projeto com produto social: Aquecedor Solar de Baixo Custo para a comunidade de Gondó, em Conceição do Mato Dentro, MG.

Remuneração: R\$2.970,00

Hospedagem: R\$380,00

Frete: R\$750,00

Alimentação: R\$270,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Conceição do Mato Dentro - MG

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 4.370,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 4.370,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 4.370,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990



**Chave de Acesso da NFS-e**

310620022135421560001460000000000824046714452904



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
8

**Competência da NFS-e**  
09/04/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
09/04/2024 13:07:13

**Número da DPS**  
8

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
09/04/2024 13:07:13

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

13.542.156/0001-46

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(31) 3053-3555

**Nome / Nome Empresarial**

RAFAEL CALDEIRA CAMILO XAVIER 05929049629

**E-mail**

gerasolbh@gmail.com

**Endereço**

SAQUAREMA, 50

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31110-830

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

29.326.066/0001-58

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOCIACAO DE PESQUISADORES

**E-mail**

-

**Endereço**

IGNACIO ALVES MARTINS, 253, SALA 106

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

30575-839

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Conceição do Mato Dentro - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Serviços de mobilização social de apoio para instalação.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Conceição do Mato Dentro - MG

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 2.684,15

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 2.684,15

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 2.684,15

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123052990



GASTO COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL

POSTO SAO PAULO ATLANTIDA  
LTD A

CNPJ: 040.4481000152

AV. HERCULES MOTA, 1001 - BELA VISTA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
in Código Descrição Qtd Un Valor unit. Val  
1 000322 #0800800#27101921#DIEBEL S10#ATIVADO 37,984 L 5,990 227,52

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 227,52  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 227,52  
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3124 0104 0245 8100 0132 6500 1000 4511 9816 1964 8602



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 451196 serie 001  
Protocolo:131241837044492  
31/01/2024 16:10:05

Via Consumidor

FORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES - LEI FEDERAL 741/2012  
Tributos R\$ Fed:0,00 Est:34,38 Mun:0,00 Fonte:IBPT 2A4941  
ta:1984960  
ta:31/01/24  
:13-EDUARDO  
ne:EDUARDO  
l:12.00  
IDIA:0.00  
rno:13870  
26 BO:3 TA:9 VO:37,984 EI:466773 31 EF:466811 28

em a perda de validade de MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel estabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,5271 por litro.

Saga e versão:9.7.26

VFC-e

CNPJ:49.229.233/0001-50 IE:0045255320048  
RESTAURANTE E CHOPERIA MIRANTE GOURMET  
LTD A  
RUA MG 010, 598, BELA VISTA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

m	Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Unit	VL.Total
	605	SELF SERVICE	0,542	KG	x 64,90	35,17
	073	AGUA COM GAS	1,00	UN	x 5,50	5,50
	990	TAXA SERVICO	55,00	UN	x 0,01	0,55
le. total de Itens						3
or Total						41,22
MA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
tão de Débito						41,22

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0149 2292 3300 0150 6500 1000 0266 1612 1490 5720



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26616 Série 1  
30/01/2024 13:23:01  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
131241825234557  
Data de autorização  
30/01/2024 13:23:03

tao 55/Pedido 17000 TOTVS CHEF

licativo TOTVS Varejo Food Service 03.2312.0001 Serie

34664 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,55

leralR\$ 3,83 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte

T/empresometro.com.br MG 2A4940

VFC-e

CNPJ:49.229.233/0001-50 IE:0045255320048  
RESTAURANTE E CHOPERIA MIRANTE GOURMET  
LTD A  
RUA MG 010, 598, BELA VISTA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

m	Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Unit	VL.Total
	605	SELF SERVICE	0,558	KG	x 64,90	36,21
le. total de Itens						1
or Total						36,21
MA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
tão de Débito						36,21

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0149 2292 3300 0150 6500 1000 0266 6712 2504 6366



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 28667 Série 1  
31/01/2024 13:04:55  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
131241834876507  
Data de autorização  
31/01/2024 13:04:59

tao 33/Pedido 17054 TOTVS CHEF

licativo TOTVS Varejo Food Service 03.2312.0001 Serie

34664 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,86

leralR\$ 2,53 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte

T/empresometro.com.br MG 2A4940

CNPJ: 03541629000480 - ORGANIZACOES MARQUES CENTER LTDA  
AL FRANCISCO DE OLIVEIRA MATOS, 202 - BELA VISTA  
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG  
Fone: 31993004332

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

#(COD) DESC(1) QTD(1) UNI(1) VL(1) UN(1) VAL(1) ITEM(1) R\$
01 0000000791724 PASTEL FRIT 1,000Un 4,50 4,50
02 0000001050806 CAFE PRONTO 1,000Un 2,00 2,00

Qtd. Total de Itens: 2  
TOTAL R\$ 6,50  
Cartão de Débito 6,50

Caixa/Serie:013 Num.NFCe:72193 Enis:30:01:2024 10:36:18

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0103 5416 2900 0480 6501 3000 0721 9310 0112 5078



Prot. Autor.:131241823413762 2024-01-30T10:36:22-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

30/01/24 10:36 - RV: 112507 - PDV: 413

OPR: THAYNARA KETHELRY SAN

Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 2,05(31,54%)

Federais: R\$ 0,88 Estaduais: R\$ 1,17 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

COMPROVANTE TEF - VIA CLIENTE

Master Maestro

DOC=103 AUT=bhna7U VALOR: 6,50

Cartão de Débito e Vista

@printfin

CNPJ:41.213.704/0001-20 SAO CRISTOVAO COMBUSTIVETS LTDA  
IE:0039989800049

AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 1327 \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*  
BAIRRO APARECIDA CEP: 31235-015 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD. TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL R\$	VALOR A PAGAR R\$	FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
1	259,16	259,16	CARTAO DE CREDITO (SHELL BOX - PAYLY)	259,16

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0141 2137 0400 0120 6500 1000 6330 7011 0624 9875

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 633070 Serie 1 29/01/2024 14:52:55

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131241816588341 29/01/2024 14:52



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
BI:22 BO:4 TO:6 EI:670980.780 EF:671025.540  
CX:TURN0 3 OP:DEBORA ANDREZA U:313  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO  
SOBRE COMBUSTIVETS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVE  
NIO ICMS 199/2022. BASE ICMS MONORET 44,760, VALOR ICMS  
MONORET R\$ 42,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

619/NFe



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	619 / NFe	Emissão	30/01/2024 17:46:23	Incidência	Conceição do Mato Dentro (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/01/2024	Código de verificação	1XG2.Q5M4.OONG.PFGQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: HOTEL NEW VALE LTDA

CPF / CNPJ: 46.068.930/0001-88

Reg.: Simples

Endereço: R. MESTRE JOAO MAJÓ, 120 3º ANDAR - Bairro: BELA VISTA - Cep: 35860000

Telefone:

Município: Conceição do Mato Dentro - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 9924

Cod. Mob.: 009924

Insc. Est.:

Email: hotelnewvale@gmail.com

Nome Fant.: HOTEL NEW VALE



### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LRI LATACI RESERCH INSTUTE ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORE

CPF / CNPJ: 29.326.066/0001-58

Reg.:

Endereço: R. Ignácio Alves Martins, 253 SALA 106 - Bairro: Buritis - Cep: 30575-839

Telefone:

Município: Belo Horizonte - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APARTSERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APARTHOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCESERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES. OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) (2,64 %)

\* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
HOSPEDAGEM	R\$ 180,00

### Observações

PERÍODO DE 30/01/2024 A 31/01/2024

### Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
180,00	4,75	0,00	180,00	2,64 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 180,00

### Condições de Pagamento

PAGAMENTO NO PIX DIA 30/01/2024.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:HOTEL NEW VALE LTDA

Recebi(emos) de HOTEL NEW VALE LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 619, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1XG2.Q5M4.OONG.PFGQ>

Data: / /

Assinatura:

**GASTO COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL**

# Pix enviado

## R\$ 6.000,00

---

### Sobre a transação

Data da transação	13/04/2024
Horário	12h09
ID da transação	E00416968202404131400xLzFviQeooU
Mensagem ao receptor	Parceria projeto Asbc-Gondó - P202301

---

### Quem pagou

Nome	LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOC
CPF/CNPJ	29.326.066/0001-58
Número da conta	318822334
Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.

---

### Quem recebeu

Nome	Lri Lataci Research Institute Assoc
CPF/CNPJ	29.326.066/0001-58
Agência	0001
Número da conta	026876596-0
Instituição	BANCO INTER S.A.



**LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOC**CPF/CNPJ: **29.326.066/0001-58**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **31882233-4**,Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 0,00**Período: **01/10/2023 a 13/04/2024****13 de Abril de 2024**

Pix enviado	Lri Lataci Research Institute Assoc	<b>-R\$ 6.000,00</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 6.000,00</b>

**11 de Abril de 2024**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 2.684,15</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 2.684,15</b>

**25 de Março de 2024**

Pix enviado	Lri Lataci Research Institute Associacao De Pesquisadores	<b>-R\$ 5,01</b>
-------------	--	------------------

**23 de Março de 2024**

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 5,01</b>
---------	--------------------------------	-----------------

**9 de Março de 2024**

Aplicação	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>-R\$ 30.000,00</b>
-----------	--------------------------------	-----------------------

**8 de Março de 2024**

Transferência recebida	Banco Do Brasil	<b>R\$ 30.000,00</b>
------------------------	-----------------	----------------------

**Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**Ouvidoria: **0800 940 7772**

**LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOC**

CPF/CNPJ: **29.326.066/0001-58**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **31882233-4**,

Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 0,00**

**22 de Fevereiro de 2024**

Pix enviado	Lri Lataci Research Institute Associacao De Pesquisadores	<b>-R\$ 8,33</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 8,33</b>

**5 de Fevereiro de 2024**

Pix enviado	Poueri Do Carmo Mario	<b>-R\$ 311,45</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 311,45</b>
Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 4.370,00</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 4.370,00</b>

**30 de Janeiro de 2024**

Pix enviado	Hotel New Vale Ltda	<b>-R\$ 180,00</b>
Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 180,00</b>

**23 de Janeiro de 2024**

Pix enviado	Lri Lataci Research Institute Associacao De Pesquisadores	<b>-R\$ 10,02</b>
-------------	--	-------------------

**22 de Janeiro de 2024**

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 10,02</b>
---------	--------------------------------	------------------

**15 de Janeiro de 2024**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 4.370,00</b>
-------------	--	----------------------

**LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOC**

CPF/CNPJ: 29.326.066/0001-58, Instituição: **GASTO COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL Banco Inter**, Agência: 0001-9, Conta: 31882233-4,

Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 0,00**

**14 de Janeiro de 2024**

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 4.370,00</b>
---------	--------------------------------	---------------------

**26 de Dezembro de 2023**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 4.190,00</b>
-------------	--	----------------------

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 4.190,00</b>
---------	--------------------------------	---------------------

**20 de Dezembro de 2023**

Pix enviado	Lri Lataci Research Institute Associacao De Pesquisadores	<b>-R\$ 21,18</b>
-------------	--	-------------------

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 21,18</b>
---------	--------------------------------	------------------

**5 de Dezembro de 2023**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 4.190,00</b>
-------------	--	----------------------

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 4.190,00</b>
---------	--------------------------------	---------------------

**21 de Novembro de 2023**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 55.500,00</b>
-------------	--	-----------------------

**20 de Novembro de 2023**

Pix enviado	Rafael Caldeira Camilo Xavier 05929049629	<b>-R\$ 3.290,00</b>
-------------	--	----------------------

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 55.500,00</b>
---------	--------------------------------	----------------------



**LRI LATACI RESEARCH INSTITUTE ASSOC**

CPF/CNPJ: **29.326.066/0001-58**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **31882233-4**,

Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 0,00**

---

Resgate	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>R\$ 3.290,00</b>
---------	--------------------------------	---------------------

**2 de Novembro de 2023**

---

Aplicação	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>-R\$ 529,68</b>
Aplicação	Cdb Pos Di Liq. Banco Inter Sa	<b>-R\$ 90.000,00</b>
Pix recebido	Lri Lataci Research	<b>R\$ 90.529,68</b>